


**ESTADO DE MINAS GERAIS**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$418.974,71	DATA:		09/12/2022		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES					
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DA AGUA PARADA, BAIRRO AGUA PARADA, TRECHO 03, SENADOR JOSE BENTO									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,40%	100,00%					
		Financeiro	R\$1.677,67	R\$1.677,67					
2.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	18,23%	50,00%	42,00%	8,00%			
		Financeiro	R\$76.378,44	R\$38.189,22	R\$32.078,94	R\$6.110,28			
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	81,37%	20,00%	40,00%	40,00%			
		Financeiro	R\$340.918,60	R\$68.183,72	R\$136.367,44	R\$136.367,44			
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
TOTAL		Físico %	100,00%	25,79%	40,20%	34,01%			
		Financeiro	R\$418.974,71	R\$108.050,61	R\$168.446,38	R\$142.477,72			


DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG Nº: 174.603/D

FERNANDO CESAR FERNANDES
Prefeito(a) Municipal

Observações: