



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO		VALOR DO CONVÊNIO: R\$257.593,56	DATA: 01/12/2023		FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO			PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES				
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL DO BREJINHO, BAIRRO BREJINHO, SENADOR JOSE BENTO - MG							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,68%	100,00%			
		Financeiro	R\$1.745,15	R\$1.745,15			
2.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	40,60%	91,00%		9,00%	
		Financeiro	R\$104.584,68	R\$95.172,06		R\$9.412,62	
3.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	58,72%		60,00%	40,00%	
		Financeiro	R\$151.263,73		R\$90.758,24	R\$60.505,49	
4.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	Físico %					
		Financeiro					
		Físico %					
		Financeiro					
TOTAL		Físico %	100,00%	37,62%	35,23%	27,14%	
		Financeiro	R\$257.593,56	R\$96.917,21	R\$90.758,24	R\$69.918,11	

DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG Nº: 174.603/D

FERNANDO CESAR FERNANDES
Prefeito(a) Municipal

Observações: