



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS
PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - CNPJ: 18.675.926/0001-42
FONE: (35) 3426-1020 FAX: (35) 3426-1013 - E-MAIL: senadorjosebentomg@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

DATA: 04/04/2024

LOCAL: ESTRADAS MUNICIPAIS DIVERSAS - SENADOR JOSE BENTO/MG

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

ITEM	OBRA	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.0	TECHO 1 - ESTRADA DA CURVA DA FERRADURA		R\$ 193.399,92			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 34.386,87	R\$ 34.386,87		
1.2	TRAVAMENTO COM GUIA	Físico %	100,00%	70,00%	30,00%	
		Financeiro	R\$ 6.496,06	R\$ 4.547,24	R\$ 1.948,82	
1.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%	30,00%	
		Financeiro	R\$ 152.516,99	R\$ 106.761,89	R\$ 45.755,10	
2.0	TRECHO 2 - TRÊS BARRAS (Sentido Água Parada)		R\$ 104.869,95			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 19.593,45		R\$ 19.593,45	
2.2	TRAVAMENTO COM GUIA	Físico %	100,00%		30,00%	70,00%
		Financeiro	R\$ 1.842,70		R\$ 552,81	R\$ 1.289,89
2.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100,00%		30,00%	70,00%
		Financeiro	R\$ 83.433,80		R\$ 25.030,14	R\$ 58.403,66
TOTAL		Físico %	100,00%	48,85%	31,14%	20,01%
		Financeiro	298.269,87	145.696,00	92.880,32	59.693,55
TOTAL ACUMULADO		Físico %	100,00%	48,85%	79,99%	100,00%
		Financeiro	298.269,87	R\$ 145.696,00	R\$ 238.576,32	R\$ 298.269,87

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Responsável Técnica: Cibeles A. de Freitas Carvalho - CREA SP 5070445752/D MG

Fernando Cesar Fernandes - Prefeito Municipal