



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS

CNPJ: 18.675.926/0001-42 - PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - FONE: 35 - 3426-1020 - FAX 35- 3426-1013

e-mail: pmsjbento@uol.com.br

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: SENADOR JOSE BENTO - MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 338.806,01					DATA: 12/12/2023		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL (Rodovia Felício Pascoal KM 0,80,			LOCAL: RODOVIA FELICIO PASCOAL NA ENTRADA DE SENADOR JOSE BENTO -					PRAZO DA OBRA: 04 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,94%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 13.343,29	R\$ 5.337,32	R\$ 2.668,66	R\$ 2.668,66	R\$ 2.668,66		R\$ 13.343,29
2		FUNDAÇÃO E BASE DA AMPLIAÇÃO	Físico %	8,21%	100,00%					100,00%
			Financeiro	R\$ 27.832,79	R\$ 27.832,79					
3		ESTRUTURA	Físico %	64,64%	20,00%	60,00%	20,00%			100,00%
			Financeiro	R\$ 219.004,17	R\$ 43.800,83	R\$ 131.402,50	R\$ 43.800,83			R\$ 219.004,17
4		ILUMINAÇÃO	Físico %	5,14%		20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 17.416,31		R\$ 3.483,26	R\$ 6.966,52	R\$ 6.966,52		R\$ 17.416,31
5		LETREIRO	Físico %	3,37%				100,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 11.405,70				R\$ 11.405,70		R\$ 11.405,70
6		PINTURA	Físico %	3,50%				100,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 11.848,92				R\$ 11.848,92		R\$ 11.848,92
7		PAISAGISMO	Físico %	11,20%			60,00%	40,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 37.954,83			R\$ 22.772,90	R\$ 15.181,93		R\$ 37.954,83
8			Físico %	0,00%						0,00%
			Financeiro							
9			Físico %							0,00%
			Financeiro							
10			Físico %							0,00%
			Financeiro							
11			Físico %							0,00%
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	22,72%	39,81%	21,71%	13,40%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 338.806,01	R\$ 76.970,94	R\$ 134.885,76	R\$ 73.540,26	R\$ 45.403,08	R\$ 0,00	R\$ 338.806,01

Dariam Jonnis José da Silva

CREA-MG : 174.603/D

Observações: LDI 28,71%

ART:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO